

АКТ

Настоящий акт составлен в том, что в период с 01.11.2010г по 05.11.2010 г. были проведены работы с целью определения эффективности АРТ-технологии на прессе ПТО-40 инв.№ 3419. ОАО «Галантэя» обеспечивались оперативное обслуживание, контроль за соблюдением необходимых условий для обработки, согласно рекомендациям представителей ЧНПУП «БелАРТспецпроект».

Перед началом работ был произведен комплексный осмотр оборудования. Явных признаков неполадок выявлено не было.

Для оценки результатов применения АРТ-технологии была выбрана величина потребляемого тока на холостом режиме.

В систему смазки добавлялся АРТ-состав в необходимом количестве.

Результаты:

До обработки – 9,2 (А)

После обработки – 8,5 (А)

Вывод:

После обработки пресса по АРТ-технологии величина потребляемого тока снизилась на 8%.

От ЧНПУП «БелАРТспецпроект»

Директор

Вед.специалист



С.В.Стасевич

Е.Ю.Сакович

От ОАО «Галантэя»

Главный инженер

Главный механик

Бригадир ремонтной бригады



Д.Л.Ярыга

П.Г.Жданович

Э.В.Филонович